

## АКТ

**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.**  
(о произведенных работах по концессионному соглашению от 07 сентября 2018 года в отношении объектов недвижимости муниципального образования Белозерский муниципальный район за период с 01.01.2019 -31.01.2020)

Город Белозерск

10 марта 2020 г.

Администрация Белозерского муниципального района, в лице руководителя администрации Соловьева Дениса Александровича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент» и акционерное общество «Вологдаоблэнерго», в лице генерального директора Цветкова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась в феврале 2020 года.

Проверяемый период: 2019 год.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пунктов Концессионного соглашения от 07 сентября 2018 года с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных Работы по реконструкции объекта в 2019 году:

	Наименование объекта	Ед. изм.	2019	
			План	Факт
1	Реконструкция тепловых сетей от котельной Бечевинка с устройством	Тыс.руб.	8700,0	8569,67

	тепловых камер в местах ответвлений			
2	Реконструкция тепловых сетей котельной Нижняя Мондома с устройством тепловых камер в местах ответвлений	Тыс.руб	6200,00	6920,44
3	Дооснащение котельной Квартальная дополнительным оборудованием для сушки топлива	Тыс.руб	15000,00	14023,76
			29900,00	29513,86

**Заключение:**

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Соглашением.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Генеральный директор АО «Вологодаоблэнерго»  Цветков А.А.

Руководитель администрации  
Белозерского муниципального района

 Д.А. Соловьев